

**Приоритетные инвестиционные проекты дорожного строительства
в Чукотском автономном округе
(в среднесрочной перспективе)**

Наименование проекта	Сроки строительства	Наименование заказчика, контактные телефоны	Общая сумма инвестиций, млн. росс. рубл.	Примечание
1. Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота)	2014-2024 гг.	Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа", г.Анадырь ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 8 +7 (427) 226-05-68 +7 (427) 222-05-68 +7 (42722) 2-45-73 road@anadyr.ru http://чукотка.рф/directories/regions/avtodor/	17 934,30 2015г. – 586,59 2016г. – 1 550,00 2017г. – 2 618,85 2019г. – 2 051,38 2020г. – 902,80 2021г. – 2 703,66 2022г. – 1 079,05 2023г. – 2 876,43 2024г. – 3 014,95	В 2023 году запланирована реализация 11 участков дороги с вводом в эксплуатацию 4-х участков. Готовность объектов на отчетную дату составляет: Переходящие объекты - участок км 416+000 - км 425+000 - 52 %; участок км 425+000 - км 440+000 - 53 %; участок км 440+000 - км 455+000 - 73,7 %; участок км 618+000 - км 630+000 – 98 % (ввод в 2023 году); участок км 630+000 - км 634+000 - 96,7 % (ввод в 2023 году); участок км 455+000 - км 470+000 (14,948 км) - 97,1 % (ввод в 2023 году); участок км 603+266 - км 618+000 - 96,4 % (ввод в 2023 году). Начинаемые объекты - участок км 633+778 - км 647+778 – 14,3 %; участок км 647+778 - км 659+744 – 41,7 %; участок км 659+744 - км 676+880 – 24,6 %; участок км 679+150 - км 687+545 – 24,2 %.